

換気扇取付工事 工程表

スマートフィットネス 換気扇取付工事

西日本建設 株式会社

工 程 表		期 間		令和3年1月19日 ~ 令和3年1月22日				
		主な作業内容		換気扇取付工事 及び それに伴う 電気・内装工事				
工事種別	日 曜日	1月 18日 月曜日	19日 火曜日	20日 水曜日	21日 木曜日	22日 金曜日	23日 土曜日	備 考
工 事 の 期 間			19日(火)~22日(金) 4日間					
工 事 の 内 容			位置出し・下見	外・内壁開口 開口部養生	器具(換気扇等)取付内・外装工事			
音や振動の出る作業		工事音等 発生無	外壁に穴を開ける際に 音や振動が出ます		ビスなどを締める際に 音や振動が出ます			
内・外装工事		脚立等を使用しての 作業になります						
備 考		<ul style="list-style-type: none"> ・初日は建物の換気扇取付位置の確認と配線ルート確認等を行ない、2日目の開口作業が行い易いよう墨出を行ないます。 ・開口工事においては内部養生を行ない、外部より作業を行ないます。 ・開口作業にあたり作業騒音が発生します。その後、内外より開口部の養生を行ないます。 ・3日目は機器設置にあたり内部脚立にて取付の作業を行ないます。 						